



**Maitre  
d'ouvrage :** COMMUNAUTE DE  
COMMUNES  
JURA NORD  
1 RUE DU TISSAGE  
39700 DAMPIERRE

## EXTENSION DE LA ZA DES PERRIERES A DAMPIERRE

### PERMIS D'AMÉNAGER PIÈCE 4 – TRAVAUX DIFFERES

Ind	Etabli par	Visé par	Approuvé par	Date	Objet de la révision
A	Y. SUGNY	M. LOPEZ	M. LOPEZ	01 mars 2017	Version 1

#### Groupe :

80 rue de Marcq – BP 49 – 59441 Wasquehal Cedex

#### Sur votre territoire :

2 rue de Fontaine-les-Dijon 21000 Dijon

13 avenue Aristide Briand 39100 Dole

1 rue Conrad Killian 38950 Saint Martin le Vinoux

Chemin des Vignes 01500 Château-Gaillard

#### Correspondance :

13 avenue Aristide Briand 39100 Dole

Tél: 03 84 79 02 57 – Fax : 09 72 13 38 70

E-mail : [bourgoqnefranche.comte@verdi-ingenierie.fr](mailto:bourgoqnefranche.comte@verdi-ingenierie.fr)



Verdi sur <http://www.verdi-ingenierie.fr> "

**L'aménagement de l'extension de la Zone d'Activités des Perrières ne fait pas l'objet d'un fractionnement en tranches.**

**Les travaux seront réalisés en 2 phases :**

- phase 1

La 1<sup>ère</sup> phase d'exécution sera constituée des travaux de voirie (comprenant l'ensemble des réseaux et des structures des voiries), les couches de forme et de base de l'ensemble des aménagements ainsi que la construction des noues d'infiltration des eaux pluviales. Une couche de roulement provisoire sera réalisée durant cette phase.

- phase 2

La 2<sup>de</sup> phase comprendra l'achèvement de l'ensemble des aménagements (trottoirs et entrées de lot), la mise en place des bordures, la réalisation des espaces verts ainsi que la pose et la mise en service des candélabres.

La couche de roulement définitive des voiries sera également réalisée durant cette phase.

**L'achèvement des travaux de la phase 2 interviendra au plus tard 3 ans après l'achèvement des travaux de la phase 1.**

**La phase 1 sera réalisée en 3 périodes d'exécution :**

- Période d'exécution 1 = travaux réseaux humides et travaux de création des voiries provisoires ;
- Période d'exécution 2 = travaux réseaux secs ;
- Période d'exécution 3 = travaux d'achèvements des voiries provisoires.

**Le lotisseur livrera des lots nus : le lotisseur ne réalisera pas de travaux au niveau des lots.**