

# EO

EST OUVRAGES

**Sotarpi**

**MANANG**  
MAINTENANCE GÉNÉRALE DES OUVRAGES D'ART

## PLANNING

**EST OUVRAGES BFC**

18 rue de Madrid  
39500 Tavaux  
03 84 69 69 70

**RD 12B - Pont des 100 mètres  
sur la Saône TRUGNY et  
LABERGEMENT-LES-SEURRE**

**Côte  
d'Or**  
LE DÉPARTEMENT

**ARTCAD**





N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	27 Fév 23	06 Mar 23	13 Mar 23	20 Mar 23	27 Mar 23	03 Avr 23	10 Avr 23	17 Avr 23	24 Avr 23	01 Mai 23	08 Mai 23	15 Mai 23	22 Mai 23	29 Mai 23	05 Juin 23	12 Juin 23	19 Juin 23	26 Juin 23	03 Jul 23	10 Jul 23	17 Jul 23	24 Jul 23	31 Jul 23	07 Aoû 23	14 Aoû 23	21 Aoû 23	28 Aoû 23	04 Sep 23	11 Sep 23	18 Sep 23	25 Sep 23	02 Oct 23	09 Oct 23	16 Oct 23	23 Oct 23											
1	OS de démarrage	0 jour	Lun 27/02/23	Lun 27/02/23	OS de démarrage																																													
2	Délai de la période de préparation	40 jours	Lun 27/02/23	Ven 21/04/23	Délai de la période de préparation																																													
3	Préparation de Chantier	17 jours	Lun 27/02/23	Mar 21/03/23	Préparation de Chantier																																													
4	Documents organisation et méthodes	3 sm	Lun 27/02/23	Ven 17/03/23	Documents organisation et méthodes																																													
5	Obtention des DT	1 jour	Lun 27/02/23	Lun 27/02/23	Obtention des DT																																													
6	Envoi et traitement des DICT	10 jours	Mar 28/02/23	Lun 13/03/23	Envoi et traitement des DICT																																													
7	Transmission DT au MO	2 jours	Mar 14/03/23	Mer 15/03/23	Transmission DT au MO																																													
8	PAQ	1 jour	Lun 13/03/23	Lun 13/03/23	PAQ																																													
9	PPSPS	1 jour	Lun 13/03/23	Lun 13/03/23	PPSPS																																													
10	SOGED	1 jour	Lun 13/03/23	Lun 13/03/23	SOGED																																													
11	PLANNING EXE	1 jour	Lun 13/03/23	Lun 13/03/23	PLANNING EXE																																													
12	PIC	1 jour	Lun 13/03/23	Lun 13/03/23	PIC																																													
13	Procédures EXE	10 jours	Lun 06/03/23	Ven 17/03/23	Procédures EXE																																													
14	Installation de chantier	2 sm	Lun 06/03/23	Ven 17/03/23	Installation de chantier																																													
15	Signalisation routière	10 jours	Lun 06/03/23	Ven 17/03/23	Signalisation routière																																													
16	Signalisation fluviale	10 jours	Lun 06/03/23	Ven 17/03/23	Signalisation fluviale																																													
17	Reprise charpente	10 jours	Lun 06/03/23	Ven 17/03/23	Reprise charpente																																													
18	Reprise peinture	10 jours	Lun 06/03/23	Ven 17/03/23	Reprise peinture																																													
19	Reprise des bétons	10 jours	Lun 06/03/23	Ven 17/03/23	Reprise des bétons																																													
20	Tôle, SEL...	10 jours	Lun 06/03/23	Ven 17/03/23	Tôle, SEL...																																													
21	Echafaudage	10 jours	Lun 06/03/23	Ven 17/03/23	Echafaudage																																													
22	Agrement	10 jours	Lun 27/02/23	Ven 10/03/23	Agrement																																													
23	Demande agrément matériaux	2 sm	Lun 27/02/23	Ven 10/03/23	Demande agrément matériaux																																													
24	Demande agrément soustraitant	2 sm	Lun 27/02/23	Ven 10/03/23	Demande agrément soustraitant																																													
25	Etudes d'exécution	15 jours	Lun 27/02/23	Ven 17/03/23	Etudes d'exécution																																													
26	Note d'hypothèses	2 sm	Lun 27/02/23	Ven 10/03/23	Note d'hypothèses																																													
27	Note de descente de charges	2 sm	Lun 27/02/23	Ven 10/03/23	Note de descente de charges																																													
28	Note de calcul des OA provisoires	1 sm	Lun 13/03/23	Ven 17/03/23	Note de calcul des OA provisoires																																													
29	OS de démarrage des travaux	0 jour	Lun 27/02/23	Lun 27/02/23	OS de démarrage des travaux																																													
30	Délai des travaux	161 jours	Lun 27/02/23	Lun 09/10/23	Délai des travaux																																													
31	Installation de chantier	1 jour	Mer 05/04/23	Jeu 06/04/23	Installation de chantier																																													
32	Signalisation fluviale fixe	1 jour	Mer 05/04/23	Jeu 06/04/23	Signalisation fluviale fixe																																													
33	Signalisation routière, balisage SMV	1 jour	Mer 05/04/23	Jeu 06/04/23	Signalisation routière, balisage SMV																																													
34	Livraison matériel	2 jours	Jeu 06/04/23	Lun 10/04/23	Livraison matériel																																													
35	Phase 1	28 jours	Lun 10/04/23	Mer 17/05/23	Phase 1																																													
36	Echafaudage (montage)	1 sm	Lun 10/04/23	Lun 17/04/23	Echafaudage (montage)																																													
37	Confinement	1 sm	Lun 17/04/23	Lun 24/04/23	Confinement																																													
38	Installation (peinture)	1 jour	Ven 21/04/23	Lun 24/04/23	Installation (peinture)																																													
39	Lavage	1 jour	Lun 24/04/23	Lun 24/04/23	Lavage																																													
40	Décapage	5 jours	Mar 25/04/23	Lun 01/05/23	Décapage																																													
41	Primaire	4 jours	Mar 02/05/23	Ven 05/05/23	Primaire																																													
42	Finition	3 jours	Lun 08/05/23	Mer 10/05/23	Finition																																													
43	Déplacement installation (peinture)	1 jour	Jeu 11/05/23	Jeu 11/05/23	Déplacement installation (peinture)																																													
44	Dépose Echafaudage	1 sm	Jeu 11/05/23	Mer 17/05/23	Dépose Echafaudage																																													
45	Phase 2	29 jours	Ven 28/04/23	Mer 07/06/23	Phase 2																																													
46	Echafaudage (montage)	1 sm	Ven 28/04/23	Ven 05/05/23	Echafaudage (montage)																																													
47	Confinement	1 sm	Ven 05/05/23	Ven 12/05/23	Confinement																																													
48	Travaux béton/charpente/équipements	1 sm	Ven 05/05/23	Ven 12/05/23	Travaux béton/charpente/équipements																																													
49	Installation (peinture)	1 jour	Ven 12/05/23	Ven 12/05/23	Installation (peinture)																																													
50	Décapage	5 jours	Lun 15/05/23	Ven 19/05/23	Décapage																																													
51	Primaire	4 jours	Lun 22/05/23	Jeu 25/05/23	Primaire																																													
52	Finition	3 jours	Ven 26/05/23	Mar 30/05/23	Finition																																													
53	Déplacement installation (peinture)	1 jour	Mer 31/05/23	Mer 31/05/23	Déplacement installation (peinture)																																													
54	Dépose Echafaudage	1 sm	Jeu 01/06/23	Mer 07/06/23	Dépose Echafaudage																																													
55	Phase 3	31 jours	Jeu 18/05/23	Jeu 29/06/23	Phase 3																																													
56	Echafaudage (montage)	1 sm	Jeu 18/05/23	Jeu 25/05/23	Echafaudage (montage)																																													
57	Confinement	1 sm	Jeu 25/05/23	Jeu 01/06/23	Confinement																																													
58	Travaux béton/charpente/équipements	1 sm	Jeu 25/05/23	Jeu 01/06/23	Travaux béton/charpente/équipements																																													
59	Installation (peinture)	1 jour	Jeu 01/06/23	Jeu 01/06/23	Installation (peinture)																																													
60	Décapage	5 jours	Ven 02/06/23	Jeu 08/06/23	Décapage																																													
61	Primaire	4 jours	Ven 09/06/23	Mer 14/06/23	Primaire																																													
62	Finition	5 jours	Jeu 15/06/23	Mer 21/06/23	Finition																																													
63	Déplacement installation (peinture)	1 jour	Jeu 22/06/23	Jeu 22/06/23	Déplacement installation (peinture)																																													
64	Dépose Echafaudage	1 sm	Ven 23/06/23	Jeu 29/06/23	Dépose Echafaudage																																													
65	Phase 4	29 jours	Ven 09/06/23	Mer 19/07/23	Phase 4																																													
66	Echafaudage (montage)	1 sm	Ven 09/06/23	Ven 16/06/23	Echafaudage (montage)																																													
67	Confinement	1 sm	Ven 16/06/23	Ven 23/06/23	Confinement																																													
68	Travaux béton/charpente/équipements	1 sm	Ven 16/06/23	Ven 23/06/23	Travaux béton/charpente/équipements																																													
69	Installation (peinture)	1 jour	Ven 23/06/23	Ven 23/06/23	Installation (peinture)																																													
70	Décapage	5 jours	Lun 26/06/23	Ven 30/06/23	Décapage																																													
71	Primaire	4 jours	Lun 03/07/23	Jeu 06/07/23	Primaire																																													
72	Finition	3 jours	Ven 07/07/23	Mar 11/07/23	Finition																																													
73	Déplacement installation (peinture)	1 jour	Mer 12/07/23	Mer 12/07/23	Déplacement installation (peinture)																																													
74	Dépose Echafaudage	1 sm	Jeu 13/07/23	Mer 19/07/23	Dépose Echafaudage																																													
75	Phase 5	29 jours	Jeu 29/06/23	Mar 08/08/23	Phase 5																																													
76	Echafaudage (montage)	1 sm	Jeu 29/06/23	Jeu 06/07/23	Echafaudage (montage)																																													
77	Confinement	1 sm	Jeu 06/07/23	Jeu 13/07/23	Confinement																																													
78	Travaux béton/charpente/équipements	1 sm	Jeu 06/07/23	Jeu 13/07/23	Travaux béton/charpente/équipements																																													
79	Installation (peinture)	1 jour	Jeu 13/07/23	Jeu 13/07/23	Installation (peinture)																																													
80	Décapage	5 jours	Lun 14/07/23	Jeu 20/07/23	Décapage																																													
81	Primaire	4 jours	Ven 21/07/23	Mer 26/07/23	Primaire																																													
82	Finition	3 jours	Jeu 27/07/23	Lun 31/07/23	Finition																																													
83	Déplacement installation (peinture)	1 jour	Mar 01/08/23	Mar 01/08/23	Déplacement installation (peinture)																																													
84	Dépose Echafaudage	1 sm	Mer 02/08/23	Mar 08/08/23	Dépose Echafaudage																																													
85	Phase 6	29 jours	Mer 19/07/23	Lun 28/08/23	Phase 6																																													
86	Echafaudage (montage)	1 sm	Mer 19/07/23	Mer 26/07/23	Echafaudage (montage)																																													
87	Confinement	1 sm	Mer 26/07/23	Mer 02/08/23	Confinement																																													
88	Travaux béton/charpente/équipements	1 sm	Mer 26/07/23	Mer 02/08/23	Travaux béton/charpente/équipements																																													
89	Installation (peinture)	1 jour	Mer 02/08/23	Mer 02/08/23	Installation (peinture)																																													
90	Décapage	5 jours	Jeu 03/08/23	Mer 09/08/23	Décapage																																													
91	Primaire	4 jours	Jeu 10/08/23	Mar 15/08/23	Primaire																																													
92	Finition	3 jours	Mer 16/08/23	Ven 18/08/23	Finition																																													
93	Déplacement installation (peinture)	1 jour	Lun 21/08/23	Lun 21/08/23	Déplacement installation (peinture)																																													
94	Dépose Echafaudage	1 sm	Mar 22/08/23	Lun 28/08/23	Dépose Echafaudage																																													
95	Phase 7	29 jours	Mar 08/08/23	Ven 15/09/23	Phase 7																																													
96	Echafaudage (montage)	1 sm	Mar 08/08/23	Mar 15/08/23	Echafaudage (montage)																																													
97	Confinement	1 sm	Mar 15/08/23	Mar 22/08/23	Confinement																																													
98	Travaux béton/charpente/équipements	1 sm	Mar 15/08/23	Mar 22/08/23	Travaux béton/charpente/équipements																																													
99	Installation (peinture)	1 jour	Mar 22/08/23	Mar 22/08/23	Installation (peinture)																																													
100	Décapage	5 jours	Mer 23/08/23	Mar 29/08/23	Décapage																																													
101	Primaire	4 jours	Mer 30/08/23	Lun 04/09/23	Primaire																																													
102	Finition	3 jours	Mar 05/09/23	Jeu 07/09/23	Finition																																													
103	Déplacement installation (peinture)	1 jour	Ven 08/09/23	Ven 08/09/23	Déplacement installation (peinture)																																													
104	Dépose Echafaudage	1 sm	Lun 11/09/23	Ven 15/09/23	Dépose Echafaudage																																													
105	Phase 8	31 jours	Lun 28/08/23	Lun 09/10/23	Phase 8																																													
106	Echafaudage (montage)	1 sm	Lun 28/08/23	Lun 04/09/23	Echafaudage (montage)																																													
107	Confinement	1 sm	Lun 04/09/23	Lun 11/09/23	Confinement																																													
108	Travaux béton/charpente/équipements	1 sm	Lun 04/09/23	Lun 11/09/23	Travaux béton/charpente/équipements																																													
109	Installation (peinture)	1 jour	Lun 11/09/23	Lun 11/09/23	Installation (peinture)																																													
110	Décapage	5 jours	Mar 12/09/23	Lun 18/09/23	Décapage																																													
111	Primaire	4 jours	Mar 19/09/23	Ven 22/09/23	Primaire																																													
112	Finition	3 jours	Mar 25/09/23	Mer 27/09/23	Finition																																													
113	Retrait matériel peinture	2 jours	Jeu 28/09/23	Ven 29/09/23	Retrait matériel peinture																																													
114	Dépose et évacuation échafaudage	1 sm	Lun 02/10/23	Ven 06/10/23	Dépose et évacuation échafaudage																																													
115	SEL	6 jours	Ven 29/09/23	Ven 06/10/23	SEL																																													
116	Retrait SMV	1 jour	Lun 09/10/23	Lun 09/10/23	Retrait SMV																																													
117	Repli	1 jour	Lun 09/10/23	Lun 09/10/23	Repli																																													





EST OUVRAGES



*Imaginons demain  
réalisons le ensemble !*

**EST OUVRAGES BFC**

18 rue de Madrid  
39500 Tavaux  
03 84 69 69 70



[www.estouvrages.com](http://www.estouvrages.com)