

**RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE
DES REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB
AVANT DEMOLITION**

Identification du bien : Usine

Situation du bien : Avenue Foch, 25250 L'Isle-sur-le-Doubs

Périmètre du diagnostic : Ensemble du bâtiment

Propriétaire / : Immobilière Européenne des Mousquetaires
Donneur d'ordre 24 rue Auguste Chabrières
75015 PARIS

Opérateur de repérage : Nicolas FAVIER

Rapport établi en référence aux
articles L.4121-2, L.4531-1
et R. 4412-59 à 65
du Code du Travail

Rapport est établi par une personne dont
les compétences sont certifiées par
BUREAU VERITAS Certification :
Re-certification n° 2546423
délivrée le 21/11/2012.



BATECA EXPERTISE
18, rue Bichat
69002 LYON
Tel : 09 53 99 06 81
contact@bateca.fr
www.bateca.fr

SOMMAIRE
1 – CONCLUSIONS DU RAPPORT
2 – CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
3 – RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE
4 – ANNEXES

SARL au capital de 5000€
SIRET : 533 536 165 00012
RCS LYON

Assurance RCP : ALLIANZ n°49.022.209

Ce rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.



1. CONCLUSIONS DU RAPPORT

Dans le cadre de notre mission, **il a été repéré des revêtements contenant du plomb.**

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Objet de la mission : Repérage des revêtements contenant du plomb avant démolition.
Le présent rapport ne porte pas sur les canalisations en plomb.

Programme de travaux : Démolition de l'usine
objet du diagnostic : En cas d'évolution du programme ou du périmètre des travaux, des investigations complémentaires devront être réalisées.

Date(s) du repérage : 08/09/2016

Accompagnateur : Néant

Analyseur de plomb : Modèle NITON XL 300, numéro de série 5052RTV0468.
Source cadmium 109 chargée le 28/05/2014 (activité : 370 MBq).

Conditions spécifiques d'intervention	OUI	NON	Sans Objet	Remarque
Présence d'un représentant du donneur d'ordre (accompagnateur)		X		-
Plans ou croquis fournis par le donneur d'ordre		X		-
Mise à disposition par le donneur d'ordre des moyens d'accès en hauteur	X			-
Tous les locaux concernés étaient accessibles	X			-
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles	X			-
Remarque : Néant				

L'ensemble des supports et des revêtements font l'objet de mesures.
Seuls les revêtements positifs sont retranscrits dans le présent rapport.
Les canalisations en plomb ne font pas l'objet du présent rapport.

3. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Liste des revêtements contenant du plomb :

Niveau	Local ou zone homogène	Composant de la construction	Concentration moyenne en mg/cm ²	Repère plans
0	Usine	Structures métal	2,2	STR
0	Usine	Canalisations métal gaz	2,5	CAN
0	Usine	Pont roulant	5	PON



4. ANNEXES




Annexe 1

PLANS ET CROQUIS



PLANCHE	OUVRAGE REPRESENTÉ	NIVEAU
1 / 1	Plan masse Usine	0



Annexe 2

PHOTOS



PON



STR



CAN



STR



STR



CAN



CAN