

OPÉRATION DE DÉMOLITION – RÉSIDENCE LE BANLAY

DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE

Les travaux de désamiantage consistent en la dépose manuelle des matériaux amiantés ci-dessous :

Pour le bâtiment 7/9/11 Stévenot : Désamiantage pour une durée de 1 mois

Retrait des matériaux en toiture-terrasse

Mitrons en toiture-terrasse

Retrait des matériaux au sous-sol

Conduits d'aération au sous-sol

Retrait des matériaux amiantés dans les logements

- Plaques en amiante-ciment dans séchoir
- Revêtements bitumineux anti-résonnants sous évier
- Allèges en amiante-ciment de type panneaux sandwichs
- Conduits WC Eaux Usées
- Revêtements de sol + sous couche de dalle de sol + Colle + Ragréage
- Colle de Faïence - Cuisine - 3 logements
- Colle de Faïence - Salle de bain - 1 logement

Pour les tours 6 et 10 Stévenot : Désamiantage pour une durée de 2 mois (1mois/Tour)

Retrait des matériaux au sous-sol

Calorifugeage au sous-sol

Retrait des matériaux amiantés dans les logements

- Allèges en amiante-ciment de type panneaux sandwichs
- Revêtements de sol + sous couche de dalle de sol + Colle + Ragréage
 - Colle de Faïence - Cuisine très ponctuellement
 - Colle de Faïence - Salle de bain très ponctuellement
 - Peinture/plâtre sur murs d'une cuisine (logt 77)

Conclusion :

La dépose des matériaux amiantés se fait manuellement sans utilisation d'engins de type brokk ou mini-pelles. L'Entreprise utilisera des outils manuels de type raclette, arrache-clous ou petits électro-portatifs de type ponceuse, burineurs.

Du coup cette phase de travaux n'engendre pas de vibration de la structure béton des bâtiments lors du déroulement de cette phase de désamiantage.

REPORTAGE DES MATÉRIAUX AMIANTÉS À RETIRER



Dépose Revêtements de sol, colle de faïences



Dépose calorifuge au sous-sol

Rédigé par Loïc NEDELEC
Le 25/10/2023



Cabinet SILVERT – Siège ☎ : 03-44-44-26-19 - Agence Nord ☎ : 03-20-77-16-75 - @ contact@silvert.fr
Reproduction interdite sans l'accord de l'auteur - Loi du 11 mars 1957