


ORVITIS - BATIMENT ILM RUE RENAN à CHENOVE - PLANNING SYNTHESE TRAVAUX - ENTREES 14, 16, 18 et 20			
Espèces potentielles impactées par les travaux	Localisations potentielles des espèces	Localisations potentiellement impactées par les travaux	Mesures d'évitement, de réduction et de compensation
Bâtiments 14, 16, 18 et 20			
Curage Désamiantage			
Juillet Septembre 2023 - Bâtiments 18 et 20 / Octobre Décembre 2023 - Bâtiments 14 et 16			
Moineaux domestiques	Nids repérés en rives de toiture	Sans objet, travaux intérieurs ou liés à la dépose des menuiseries extérieures.	Sans objet, travaux intérieurs ou liés à la dépose des menuiseries extérieures.
Martinets	Nids repérés en rives de toiture	Sans objet, travaux intérieurs ou liés à la dépose des menuiseries extérieures.	Sans objet, travaux intérieurs ou liés à la dépose des menuiseries extérieures.
Chiroptères	Gîtes potentiels Coffres volets. Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est. Disjonctements des dessus des fenêtres en façade Ouest. Joint entre portes fenêtres en façade Est. Rives de toiture.	Coffres volets. Vides de construction sans visibilité extérieure, entre les portes fenêtres en façade Est.	En octobre 2022 , avant dépose des menuiseries extérieures et des coffres de volets roulants : - En façade Ouest : Dépose des plaques bois d'habillage intérieur des Volets roulants, colmatage vide entre VR et habillage alu extérieur à la mousse expansive - volet en position fermé. - En façade Est : Dépose des plaques bois d'habillage extérieur des Volets roulants. Avant dépose des murs ossature bois, inspection caméra et colmatage des vides de construction sans visibilité extérieure, entre les portes fenêtres en façade Est. Prestation réalisée en présence d'un chiroptérologue.
Dépose complexe étanchéité en toiture - Bâtiments 18 et 20			
septembre 2023			
Moineaux domestiques	Nids repérés en rives de toiture	Nid repéré en rives de toiture - 1 nid en façade Est	Repérage nids moineaux (en jaune) et martinets (en rouge) sur les entrées 18 et 20  Avant dépose des couvertines, et avant mi-mars 2023 (début saison reproduction), inspection caméra et colmatage des vides de construction sans visibilité extérieure, en rive de toiture. Prestation réalisée en présence d'un chiroptérologue. Pose de nids artificiels prévue en mars 2023 selon préconisations LPO. Pose de 28 nids artificiels sur les bâtiments 28 et 30 et de 26 nids dans les arbres situés à proximité du chantier. Mise en place également de profils au niveau des édicules d'ascenseur situés sur les toitures des bâtiments 14, 16, 22, 24 et 28. 
Martinets	Nids repérés en rives de toiture	0 Nid repéré en rives de toiture	Pose de nids artificiels prévue en mars 2023 selon préconisations LPO.
Chiroptères	Gîtes potentiels Coffres volets. Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est. Disjonctements des dessus des fenêtres en façade Ouest. Joint entre portes fenêtres en façade Est. Rives de toiture.	Rives de toiture.	Avant dépose des couvertines, inspection caméra et colmatage des vides de construction sans visibilité extérieure, en rive de toiture. Prestation réalisée en présence d'un chiroptérologue.

ORVITIS - BATIMENT ILM RUE RENAN à CHENOVE - PLANNING SYNTHESE TRAVAUX - ENTREES 14, 16, 18 et 20			
Espèces potentielles impactées par les travaux	Localisations potentielles des espèces	Localisations potentiellement impactées par les travaux	Mesures d'évitement, de réduction et de compensation
Désamiantage extérieur - Bâtiments 18 et 20			
Juillet Septembre 2023			
Moineaux domestiques	Nids repérés en rives de toiture	Nid repéré en rives de toiture - 1 nid en façade Est	Repérage nids moineaux (en jaune) et martinets (en rouge) sur les entrées 18 et 20 Mesures réalisées au préalable dans le cadre de la dépose du complexe d'étanchéité en toiture.
Martinets	Nids repérés en rives de toiture	0 Nid repéré en rives de toiture	Mesures réalisées au préalable dans le cadre de la dépose du complexe d'étanchéité en toiture.
Chiroptères	Gîtes potentiels Coffres volets. Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est. Disjoints des dessus des fenêtres en façade Ouest. Joint entre portes fenêtres en façade Est. Rives de toiture.	Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est. Disjoints des dessus des fenêtres en façade Ouest. Rives de toiture.	Avant intervention, inspection caméra et colmatage des joints horizontaux, disjoints des dessus des fenêtres, sans visibilité extérieure. Prestation réalisée en présence d'un chiroptérologue.
Démolition - Bâtiments 18 et 20			
Octobre Novembre 2023			
Moineaux domestiques	Nids repérés en rives de toiture	Nid repéré en rives de toiture - 1 nid en façade Est	Repérage nids moineaux (en jaune) et martinets (en rouge) sur les entrées 18 et 20 Mesures réalisées au préalable dans le cadre de la dépose du complexe d'étanchéité en toiture.
Martinets	Nids repérés en rives de toiture	0 Nid repéré en rives de toiture	Mesures réalisées au préalable dans le cadre de la dépose du complexe d'étanchéité en toiture.
Chiroptères	Gîtes potentiels Coffres volets. Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est. Disjoints des dessus des fenêtres en façade Ouest. Joint entre portes fenêtres en façade Est. Rives de toiture.	Coffres volets. Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est. Disjoints des dessus des fenêtres en façade Ouest. Rives de toiture.	Mesures réalisées au préalable dans le cadre des interventions préalables.