





ORVITIS - BATIMENT ILM RUE RENAN à CHENOVE - PLANNING SYNTHESE TRAVAUX - ENTREES 26, 28 et 30

Espèces potentielles impactées par les travaux	Localisations potentielles des espèces	Localisations potentiellement impactées par les travaux	Mesures d'évitement, de réduction et de compensation
Bâtiments 26,28 et 30			
Curage Désamiantage			
Mars Juin 2023			
Moineaux domestiques	Nids repérés en rives de toiture	Sans objet, travaux intérieurs ou liés à la dépose des menuiseries extérieures.	Sans objet, travaux intérieurs ou liés à la dépose des menuiseries extérieures.
Martinets	Nids repérés en rives de toiture	Sans objet, travaux intérieurs ou liés à la dépose des menuiseries extérieures.	Sans objet, travaux intérieurs ou liés à la dépose des menuiseries extérieures.
Chiroptères	Gîtes potentiels Coffres volets. Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est. Disjointements des dessus des fenêtres en façade Ouest. Joint entre portes fenêtres en façade Est. Rives de toiture.	Coffres volets. Vides de construction sans visibilité extérieure, entre les portes fenêtres en façade Est.	En octobre 2022 , avant dépose des menuiseries extérieures et des coffres de volets roulants : - En façade Ouest : Dépose des plaques bois d'habillage intérieur des Volets roulants, colmatage vide entre VR et habillage alu extérieur à la mousse expansive - volet en position fermé. - En façade Est : Dépose des plaques bois d'habillage extérieur des Volets roulants. Avant dépose des murs ossature bois, inspection caméra et colmatage des vides de construction sans visibilité extérieure, entre les portes fenêtres en façade Est et sur le pignon Sud. Prestation réalisée en présence d'un chiroptérologue.
Dépose complexe étanchéité en toiture - Bâtiment 26			
avril 2023			
Moineaux domestiques	Nids repérés en rives de toiture	Nids repérés en rives de toiture - 6 nids en façade Est	Repérage nids moineaux (en jaune) et martinets (en rouge) sur l'entrée 26 :  Avant dépose des couvertines, et avant mi-mars 2023 (début saison reproduction), inspection caméra et colmatage des vides de construction sans visibilité extérieure, en rive de toiture. Prestation réalisée en présence d'un chiroptérologue. Pose de nids artificiels prévue en mars 2023 selon préconisations LPO. Pose de 28 nids artificiels sur les bâtiments 28 et 30 et de 26 nids dans les arbres situés à proximité du chantier. Mise en place également de profils au niveau des édicules d'ascenseur situées sur les toitures des bâtiments 14, 16, 22, 24 et 28. 
Martinets	Nids repérés en rives de toiture	0 Nid repéré en rives de toiture sur le 26	Pose de nids artificiels prévue en mars 2023 selon préconisations LPO.
Chiroptères	Gîtes potentiels Coffres volets. Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est. Disjointements des dessus des fenêtres en façade Ouest. Joint entre portes fenêtres en façade Est. Rives de toiture.	Rives de toiture.	Avant dépose des couvertines, inspection caméra et colmatage des vides de construction sans visibilité extérieure, en rive de toiture. Prestation réalisée en présence d'un chiroptérologue.

ORVITIS - BATIMENT ILM RUE RENAN à CHENOVE - PLANNING SYNTHESE TRAVAUX - ENTREES 26, 28 et 30

Espèces potentielles impactées par les travaux	Localisations potentielles des espèces	Localisations potentiellement impactées par les travaux	Mesures d'évitement, de réduction et de compensation
Désamiantage extérieur - Bâtiment 26 avril 2023			
Moineaux domestiques	Nids repérés en rives de toiture	Nids repérés en rives de toiture - 6 nids en façade Est	Repérage nids moineaux (en jaune) et martinets (en rouge) sur l'entrée 26 :
Martinets	Nids repérés en rives de toiture	0 Nid repéré en rives de toiture sur le 26	
Chiroptères	Gîtes potentiels Coffres volets. Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est. Disjointements des dessus des fenêtres en façade Ouest. Joint entre portes fenêtres en façade Est. Rives de toiture.	Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est. Disjointements des dessus des fenêtres en façade Ouest. Rives de toiture.	Mesures réalisées au préalable dans le cadre de la dépose du complexe d'étanchéité en toiture.
Démolition - Bâtiment 26 Mai Juin 2023			
Moineaux domestiques	Nids repérés en rives de toiture	Nids repérés en rives de toiture - 6 nids en façade Est	Repérage nids moineaux (en jaune) et martinets (en rouge) sur l'entrée 26 :
Martinets	Nids repérés en rives de toiture	0 Nid repéré en rives de toiture sur le 26	
Chiroptères	Gîtes potentiels Coffres volets. Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est. Disjointements des dessus des fenêtres en façade Ouest. Joint entre portes fenêtres en façade Est. Rives de toiture.	Coffres volets. Joints horizontaux entre étages en façade Ouest. Joints horizontaux à côté des fenêtres des balcons en façade Est. Disjointements des dessus des fenêtres en façade Ouest. Rives de toiture.	Mesures réalisées au préalable dans le cadre de la dépose du complexe d'étanchéité en toiture.
Mesures réalisées au préalable dans le cadre des interventions préalables. Prestation réalisée en présence d'un chiroptérologue.			