activité	août-24	sept-24	oct-24	nov-24	déc-24	janv-25	févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26
préparation des pièces diag																		
consultation diag																		
analyse et attribution diag																		
réalisation diags																		
élaboration DCE																		
consultation des entreprises																		
analyse et attribution des marchés																		
préparation de chantier																		
déconstruction																		
réception des travaux																		