N°	Nom de tache	févr.-26	mars-26	avr.-26	mai-26	juin-26	juil.-26	août-26	sept.-26	oct.-26	nov.-26	déc.-26	janv.-27 fev-27	mars-27	avr.-27	mai-27	juin-27	juin-27 Aou-27	sept.-27	oct.-27	nov.-27
1	Démolition légère (intérieur des batiments sans incidence pour la faune)	01-févr.						31-août													
2	Désamiantage			15-avr.		29-juin															
3	Construction batiment neuf					Juin									Mai						
4	Travaux préparatoire voirie (condamnation des places de parking, réalisation voiri provisoire)							17/08-28/08													
5	Instalation de gîtes et nids temporaires								sept.-26												
6	**Intervention pour pose de DAHUU**							01/09-/11/09													
7	Modification réseau SFR rue KLEIN							04/09-15/09													
8	Modification réseau ORANGE rue KLEIN							18/09-28/09													
9	Dépose du bardage							14/09-25/09													
10	Modification éclairage public rue KLEIN								29-oct.	09-oct.											
11	Dépose mâts rue KLIEN									10/10-19/10											
12	Mise en place de l'échaffaudage								28-sept.	06-oct.											
13	Désamiantage/dépose des fenêtres									07-oct.		01-déc.									
14	Travaux de charpente									07-oct.			12-janv.								
15	Démolition intérieur "lourde"								07/10-20/10												
16	Démolition de la partie arrière du batiment									21-oct.	24-nov.										
17	Instalation des gîtes définitifs sur nouveau batiment													Mars		mai					
18	Instalation gîtes définitifs sur le reste des batiments																			Hiver 2027	